

多功能循環涼暖風扇安裝檢查表

基本安裝資料					
機種名稱					
安裝人員	1) 自行安裝	名稱:	2) 水電安裝	名稱:	
	3) 賣場安裝	名稱:	4) 建案安裝	名稱:	
	5) 設計團隊	名稱:			
檢查項目					
項次	檢查項目		OK	NG	備註
1. 配件點檢	本體 x1				
	面板 x1				
	產品說明書 x1				
	無線遙控型		線控型		
	遙控器 x1 · 4 號電池 x2		面板連接線 x1		
	Φ4.0 自攻螺絲 x6		線控面板 x1		
	Φ3.5 自攻螺絲 x2		Φ4.0 螺絲 x10		
	塑膠塞子 x2				
2. 本機安裝	1. 螺絲鎖固(6pcs)				
3. 排風管檢查	1. 排風口是否固定				
	2. 逆止風門是否安裝正確				
	3. 排風口與軟管是否使用膠帶黏緊				
	4. 軟管彎折是否過多(儘可能少於 2 彎折)				
	5. 彎折處與本體是否太近(建議 60cm 以上)				
4. 電源端檢查	1. 確認電源是否正確				
	2. 電源線是否鎖緊				
	3. 控制線前後兩個端子是否卡緊(線控型)				
5. 運轉測試	1. 按鍵正常切換				
	2. 各 LED 燈號				
	3. 停止鍵				各功能停止
	4. 節能換氣				加熱器停止
	5. 強排換氣				加熱器停止
	6. 涼乾燥				加熱器停止
	7. 熱乾燥				加熱器開啟(約 10 秒開啟)
	8. 涼風				加熱器停止
	9. 暖房				加熱器開啟(約 10 秒開啟)
	10. 定時鍵				
	11. 是否有較大噪音				