

DC 直流節能換氣扇安裝檢查表

基本安裝資料				
機種名稱				
安裝人員	1) 自行安裝	名稱:	2) 水電安裝	名稱:
	3) 賣場安裝	名稱:	4) 建案安裝	名稱:
	5) 設計團隊	名稱:		
檢查項目				
項次	檢查項目	OK	NG	備註
1. 配件點檢	本體 x1			
	面板 x1			
	產品說明書 x1			
	Φ4.0 自攻螺絲 x5			
2. 本機安裝	1. 螺絲鎖固(4pcs)			
3. 排風管檢查	1. 排風口是否固定			
	2. 逆止風門是否安裝正確			
	3. 排風口與軟管是否使用膠帶黏緊			
	4. 軟管彎折是否過多(儘可能少於 2 彎折)			
	5. 彎折處與本體是否太近(建議 60cm 以上)			
4. 電源端檢查	1. 確認電源是否正確			
	2. 電源線是否鎖緊			
5. 運轉測試	1. 高轉 LED 燈號(橘燈)			
	2. 低轉 LED 燈號(綠燈)			
	3. 濕度控制模式 LED 燈號(藍燈)			
	4. 是否有較大噪音			